



平成29年12月現在、現場各所で以下のように工事が進んでいます。

【国分7丁目付近】 場内外で国道、側道の新設工事や雨水函渠の整備、通水対策工を進めています。

1月にバス通りの切り替えを予定しています

【国分6丁目付近】 場内外で国道や側道の新設工を中心に施工を進めています。エリア内で調整池を2箇所造成します。歩道橋下部の施工は1月完了予定です。

【国分1丁目付近】 国分交差点部の管の埋設と再舗装を夜間工事で実施しています。また現場の内外で国道や側道の新設工、歩道橋下部工、雨水函渠工を進めています。

今後も細心の注意を払って工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

【H29年12月中旬～H30年1月の工程表(予定)】

Table with columns for construction type, work content, and a calendar grid for Dec 2017 and Jan 2018. Rows include items like '通水対策工', '国道新設工', '側道新設工', etc.

※休日は仮囲い、道路・排水補修など場内整備、機械整備、国道新設などの作業を行う場合があります。なお迂回道路工等により通行止め他を行う場合は、別途近隣の方にご案内申し上げます。

【12月の施工状況(12/15現在)】

事業用地内各所で主に以下のように工事を進めています。下記の見取り図と写真をご参照下さい。



①国道側道新設工(バス操車場付近)(国分7丁目)

②調整池工(道の駅付近)(国分6丁目)

③国道側道新設工(塚田公園付近)(国分1丁目)

12月15日現在
主要工事施工状況



お問い合わせ先

鹿島建設(株)・(株)大林組特定建設工事共同企業体

東京外環自動車道 国分工事事務所 TEL: 047-300-7080 (9:00~17:30)