千葉外環　国分地区の工事状況のお知らせ

平成２９年３月

平成 29 年 3 月現在、現場各所で以下のように工事が進んでいます。

【国分 7 丁目付近】　場内各所で桟橋を解体し防水工事、保護用のｺﾝｸﾘｰﾄ打設ののち、土砂埋戻工を進めています。また各所で通水対策工を実施しています。

【国分 6 丁目付近】　場内各所で防水工、保護ｺﾝｸﾘｰﾄの打設、土砂埋戻、通水対策工を進めています。またバッチャープラントを解体しており、完了後は竪壁ｺﾝｸﾘｰﾄを施工します。

【国分 1 丁目付近】　国分交差点付近で土砂埋戻工、迂回道路工を実施していきます。なお道路部分は夜間工事で土砂の埋戻しを進めていきます。

今後も細心の注意を払って工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

【H29 年 3 月中旬～H29 年 4 月の工程表(予定)】

施工工種	作業内容	平成29年3月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金	平成29年4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
通水対策工	連壁の一部を撤去し地下水の通り道を確保します。		
	・現場各所で集水及び復水の井戸を設置		
高速道路躯体工	躯体の鉄筋・型枠・コンクリート打設、防水を行います。		
	・防水・鉄筋・型枠・躯体コンクリートの打設		
土砂埋戻工	躯体が完成した箇所から国道部分を土砂で埋め戻します。		
	・ダンプで土砂運搬後、躯体の上に土砂を敷き均す。		
迂回道路工	作業ヤードを確保するため、道路の切り替えを行います		
	・既設道路の撤去と道路の新設		
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ解体工	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄを解体撤去します。		
	・ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄと周囲の防音壁を解体撤去する		
国分橋拡幅工	国分橋を拡幅するための工事を行ないます。		
	・橋台躯体工　護岸復旧工・拡幅工		
仮設工	工事に伴う養生や井戸掘削、設備工事を行います。		
	・場内仮囲い整備、道路補修、井戸掘削、管敷設		

※休日は仮囲い、道路・排水補修など場内整備、機械整備や高速道路躯体工の型枠、鉄筋などの作業を行う場合があります。なお迂回道路工等により通行止め他を行う場合は、別途近隣の方にご案内申し上げます。

【3 月の施工状況(3/15 現在)】

事業用地内各所で主に以下のように工事を進めています。下記の見取り図と写真をご参照下さい。

①高速道路躯体工(操車場付近)（国分 7 丁目）

②ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ解体工(国分 6 丁目)

③夜間工事(国分バス停付近)（国分 1 丁目）

3 月 15 日現在
主要工事施工状況

お問い合わせ先
■鹿島建設㈱・㈱大林組特定建設工事共同企業体
東京外環自動車道　国分工事事務所　　ＴＥＬ：０４７－３００－７０８０(9:00～17:30)