千葉外環　国分地区の工事状況のお知らせ

平成２９年８月

平成 29 年 8 月現在、現場各所で以下のように工事が進んでいます。

【国分７丁目付近】　高速道路躯体工は完了し、場内で土砂埋戻工や通水対策工を進めています。国道新設のため各所で排水や路盤の整備を進めていきます。

【国分 6 丁目付近】　場内各所で通水対策工、歩道橋下部工、既設排水設備の撤去新設工を進めています。国道新設のための路盤整備や排水工事を実施します。

【国分 1 丁目付近】　8 月下旬頃より国分交差点部の道路の施設整備や盤下げを夜間工事で実施します。また場内では国道新設工、歩道橋下部工、排水工を進めていきます。

今後も細心の注意を払って工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

【H29 年 8 月中旬～H29 年 9 月の工程表（予定）】

施工工種	作業内容	平成29年8月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	平成29年9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
		水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木	金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
通水対策工	連壁の一部を撤去し地下水の通り道を確保します。		
	・現場各所で集水及び復水の井戸を設置		
高速道路躯体工	躯体の鉄筋・型枠・コンクリート打設、防水を行います。	工事完了	
	・防水・鉄筋・型枠・躯体コンクリートの打設		
土砂埋戻工	躯体が完成した箇所から国道部分を土砂で埋め戻します。		
	・ダンプによる土砂運搬、土砂敷き均し		
歩道橋下部工	歩道橋となる箇所に杭を打設し基礎を造成します。		
	・歩道橋の下部の杭打設と基礎造成		
迂回道路工	作業ヤードを確保するため、道路の切り替えを行います。		
	・既設道路の撤去、盤下げと道路の新設		
排水工	現場内外の雨水排水函渠を整備します。		
	・現場内外の排水路の撤去と新設		
国道新設工	国道298号の新設工事を行います。		
	・国道部分の測量、排水設備、路盤整備、舗装		
国分橋拡幅工	国分橋を拡幅するための工事を行ないます。		
	・橋台躯体工　護岸復旧工・拡幅工		
仮設工	工事に伴う養生や井戸掘削、設備工事を行います。		
	・場内仮囲い整備、道路補修、井戸掘削、管敷設		

※休日は仮囲い、道路・排水補修など場内整備、機械整備などの作業を行う場合があります。なお迂回道路工等により通行止め他を行う場合は、別途近隣の方にご案内申し上げます。

【8 月の施工状況（8/16 現在）】

事業用地内各所で主に以下のように工事を進めています。下記の見取り図と写真をご参照下さい。

①国道新設工（ﾊﾞｽ操車場付近）（国分７丁目）

②通水対策工（北台交差点付近）（国分６丁目）

③歩道橋下部工（塚田公園付近）（国分１丁目）

8 月 15 日現在
主要工事施工状況

お問い合わせ先
■鹿島建設㈱・㈱大林組特定建設工事共同企業体
東京外環自動車道　国分工事事務所　　ＴＥＬ：０４７－３００－７０８０（9:00～17:30）